

Registro determinazioni n°060 del 24 settembre 2013

**CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
C.O.U.B. VCO**

OGGETTO: lavori di chiusura ex articolo 12 del D.Lgs. n°36/03 impianto consortile di discarica per rifiuti urbani non pericolosi in loc. Nosere di Domodossola ex articolo 208 del D.Lgs. n°152/06 e manutenzione straordinaria rete interrata raccolta percolato - provvedimenti di risoluzione contrattuale ex art. 136 del D.lgs n. 163/2006 e smi ed ex art. 92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e smi - approvazione stato finale degli atti contabili e determinazione addebiti alla società Minacci srl con sede in Villadossola VB

IL DIRETTORE

Visti e richiamati i seguenti provvedimenti:

- delibera n°29 del 16.09.2010 con la quale l'Assemblea Consortile ha disposto che gli interventi di chiusura della discarica consortile di Domodossola, propedeutici al "post mortem", devono gravare solo sui trentuno Comuni facenti parte dell'ex Consorzio Obbligatorio Valle Ossola, attraverso un mutuo a totale loro carico per un importo di € 1.530.000,00;
- delibera n°34 del 09.11.2010 con la quale l'Assemblea Consortile ha approvato variazione di bilancio 2010 per importo di €1.530.000,00 ed inoltre autorizzato il Dirigente dell'Ente ad assumere con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. di Roma mutuo di € 1.530.000,00 di durata ventinovenne a tasso fisso con ente locale diverso dal beneficiario per il finanziamento dei lavori in oggetto, nonché ha inoltre stabilito che il Consorzio assuma ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento in questione e che il Dirigente assuma il ruolo di responsabile unico del procedimento ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e smi;
- deliberazione del CdA consortile n°26 del 26.11.2010 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di chiusura ex art.12 D.Lgs. n°36/2003 dell'impianto discarica consortile per rifiuti urbani non pericolosi sito in Domodossola - loc. reg. Nosere ed approvare quadro economico di spesa per un ammontare complessivo di spesa pari ad € 1.530.000,00 relativo ai lavori in questione, conseguente all'aggiudicazione dei medesimi, a seguito procedura di gara ad evidenza pubblica espletata dalla società Valle Ossola p.a., alla ditta Minacci srl con sede in Villadossola;

Preso atto che

- In data 01.09.2010, la ditta Minacci srl ha contratto garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva e condizioni generali di assicurazione n°716389844 con Allianz spa Lloyd



CONSORZIO OBBLIGATORIO
DI BACINO UNICO DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA

Governo e Pianificazione
Servizi di Igiene Urbana

ORIGINALE

COPIA

Adriatico agenzia di Domodossola che, con appendice in data 18.01.2011, è stata volturata in favore del Coub VCO quale beneficiario per l'importo di € 45.938,00;

- in data 01.09.2010, la ditta Minacci srl ha contratto polizza di copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civili terzi e garanzia di manutenzione n°716389833 con Allianz spa Lloyd Adriatico agenzia di Domodossola che, con appendice in data 18.01.2011, è stata volturata in favore del Coub VCO quale beneficiario;

Richiamata la nota in data 01.12.2010 con cui la società Valle Ossola p.a. ha provveduto al trasferimento delle documentazioni progettuali ed amministrative relative ai procedimenti e provvedimenti assunti dalla medesima nell'ambito degli affidamenti di lavori e forniture istruiti ai sensi del D.Lgs. n°163/06 tra le quali risulta copia della Deliberazione n°39/2010 con la quale il Consiglio d'Amministrazione della società p.a. Valle Ossola delibera all'unanimità di approvare l'esito delle operazioni di gara effettuate ai sensi degli artt. 55, 121 e 122 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., approvando integralmente il contenuto dei verbali della commissione di gara allegate alla deliberazione e quindi aggiudicando definitivamente i lavori alla ditta Minacci S.r.l., con sede in Villadossola (VB) per un importo complessivo a corpo di €. 918.755,21, compresi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per €. 7.740,00, oltre iva;

Preso atto che tra le documentazioni trasferite risulta Contratto di Avvalimento sottoscritto tra la ditta Minacci srl di Villadossola (impresa concorrente) e la ditta Macko srl di Arona (impresa ausiliaria) ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n°163/2006 e dal quale derivano, limitatamente alle opere appartenenti alla categoria OG12, impegni ed oneri dell'impresa ausiliaria per tutta la durata dell'appalto;

2

Visto il contratto d'appalto repertorio consortile 01/2011 sottoscritto tra le parti in data 08.03.2011;

Vista e richiamata la DD n°30 del 12.04.2011 del responsabile dei lavori con la quale si autorizza la ditta Minacci srl a subappalto di opere di cui alla categoria OG12 in favore della ditta ASWS International s.r.l. con sede in Milano per l'importo di € 118.000,00 compresi oneri per la sicurezza oltre IVA nonché prendere atto delle comunicazioni trasmesse dalla ditta Minacci s.r.l. in merito all'avvalersi in regime di sub affidamento ai sensi comma 2 dell'art. 118 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 s.m.i., nell'ambito dei lavori affidati, delle collaborazioni dell'impresa BDM s.r.l. con sede in Legnano (Mi) e dell'impresa individuale Adriatica Perforazioni di Armando Andreoni s.r.l. con sede in Osimo (An) per l'effettuazione di opere specialistiche entrambe per importo inferiore al 2% dell'importo netto a contratto e contestualmente inferiore ad euro 100.000,00;

Vista e richiamata la DD n°059 del 29.08.2011 relativa ad approvazione dei documenti relativi al Sal n°01 a tutto il 31.05.2011 e liquidazione dell'importo di € 190.240,19 più iva ovvero per l'importo complessivo di € 228.288,22;

Vista e richiamata la determina n°66 del 28.09.2011 del responsabile del procedimento relativa ad approvazione perizia di variante n°1 per un importo lordo di € 23.355,24 conchè l'ammontare del contratto si intende aumentato di € 18.053,70 al netto del ribasso del 22,7% compreso oneri per la sicurezza oltre iva elevando l'importo complessivo dell'appalto a € 936.808,80;

Vista e richiamata la deliberazione di Assemblea consortile n°09 del 02.05.2012 con la quale si approva la perizia di variante dei lavori n°2 e si determinano modalità di copertura economica dei maggiori oneri a carico dei Comuni;

Vista e richiamata la delibera di Cda n°17 del 08.06.2012 con la quale si approva la perizia di variante n°2 che individua nuovo importo dei lavori affidati alla ditta Minacci srl di Villadossola in € 1.176.827,52 più € 7.740,00 per oneri di sicurezza e quadro economico complessivo dell'intervento in € 1.691.400,45 con aumento di € 161.400,45;

Preso atto che in data 10.10.2012 la Direzione Lavori ha trasmesso documentazione relativa a Sal n°02 per un importo complessivo netto di € 278.129,84 più iva;

Vista e richiamata la deliberazione del CdA consortile n°25 del 31.12.2012 con la quale è stato adottato atto di indirizzo al Responsabile unico del procedimento affinché dia corso alla procedura relativa alla risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 8 marzo 2011 con la ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'art. 136 del D.lgs n. 163/2006 e smi, ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti dagli articoli 138, 139, 140 e 141 del D.lgs. n. 163/2006 e smi, nonché quelli previsti dagli articoli del D.lgs. n. 81/2008 e smi, e dalle altre disposizioni di legge in materia, unitamente a tutti gli adempimenti che verranno eventualmente prescritti dalle superiori autorità, ponendo particolare cura per la messa in sicurezza del cantiere per la tutela della salute e per evitare anche possibili danni ambientali;

Dato atto che nella sopracitata delibera di risoluzione del contratto risulta disposto di porre a carico dell'impresa inadempiente, come previsto per legge, gli oneri relativi alle maggiori spese sostenute per affidare ad altra impresa il completamento dei lavori nonché quelli per determinare le condizioni di sicurezza del cantiere;

Vista e richiamata la determina n°080 del 31.12.2012 con la quale, ai sensi dell'art. 136, comma 6, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i. e articolo 92 comma 1 lettera e) del D.lvo n°81/2008, sussistendo grave inadempienza e irregolarità nonché, alla data di fine lavori prevista al 30.12.2012, grave ritardo nell'esecuzione dei lavori assegnati, è stata disposta dal Responsabile del Procedimento la risoluzione del contratto d'appalto stipulato con la ditta Minacci srl con sede in Villadossola (VB) c.f./p.iva 01283610036 in data 08.03.2011 repertorio consortile 01/2011;

Vista e richiamata la nota del Responsabile del Procedimento del 04.01.2013 con la quale si provvede verso la compagnia Allianz spa Lloyd Adriatico agenzia di Domodossola a preavviso di escussione della polizza fideiussoria per cauzione definitiva;

Vista e richiamata la determina n°10 del 15.02.2013 con la quale il Responsabile del Procedimento ha affidato alla ditta Frua Cav. Mario spa con sede in Villadossola (VB) gli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del cantiere ovvero "Lavori indifferibili ed urgenti da eseguirsi presso la discarica di regione Nosere di Domodossola per attemperare alle prescrizioni Spresal VCO impartite a seguito sopralluogo del 18.12.2012";

Vista e richiamata la determina n°30 del 16.05.2013 con la quale il Responsabile del Procedimento ha affidato, al fine di procedere ai sensi articolo 138 comma 1 D.lgs n. 163/2006 alla redazione dello Stato di Consistenza dei lavori, fornitura di servizi diversi ed attività professionali;

Vista e richiamata la determina n°31 del 04.06.2013 con la quale il Responsabile del Procedimento ha disposto approvazione degli atti di contabilità finale, prospetto riepilogativo delle spese e certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori affidati alla ditta Frua Cav. Mario spa con sede in Villadossola (VB) "Lavori indifferibili ed urgenti da eseguirsi presso la discarica di regione Nosere di Domodossola per ottemperare alle prescrizioni Spresal VCO impartite a seguito sopralluogo del 18.12.2012";

Vista e richiamata la nota del Responsabile del Procedimento del 03.07.2013 con la quale si provvede verso la compagnia Allianz spa Lloyd Adriatico agenzia di Domodossola a formale escussione della polizza fideiussoria per cauzione definitiva con istanza di liquidazione entro quindici giorni la cui istanza risulta ad oggi inevasa;

Vista e richiamata la determina n°54 del 09.08.2013 con la quale il Responsabile del Procedimento in esito ai provvedimenti di risoluzione contrattuale ex art. 136 del D.lgs n. 163/2006 e smi ed ex art. 92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e smi dispone approvazione dello Stato di Consistenza e contestualmente provvede a prima determinazione danni derivati alla Stazione Appaltante per un importo di euro 303.576,14 così riepilogabili;

- A. *stato di consistenza – euro 189.801,95 (ovvero euro 245.539,39 al lordo del ribasso d'asta del 22,7%)*
- B. *lavori di messa in sicurezza e opere provvisoriale – euro 79.070,71*
- C. *indagini, perizie, analisi a supporto redazione stato di consistenza – euro 34.703,48*

4

Preso atto che il disposto della richiamata determina n°54 del 09.08.2013 provvedeva a rinviare a successivo provvedimento ogni statuizione con riguardo alla pretesa di maggiori oneri sostenuti dal gestore impianto, Conservco spa, per prolungamento gestione operativa, quantificata allora in euro 467.972,67, la quantificazione del credito vantato dalla ditta ASWS International srl di Milano per conservazione a magazzino di centrale di aspirazione e combustione gas di discarica pari ad oggi a € 3.484,80 iva compresa nonché l'ammontare delle penali per le quali si è dato corso a separata determinazione istruttoria;

Vista la nota trasmessa in data 04.09.2013 dalla Direzione lavori con la quale la medesima provvede a relazione sul computo dei ritardi individuando, con la modalità descritta, ritardo delle lavorazioni pari a 112 (centododici) giorni;

Visto e richiamato l'articolo 25 del contratto d'appalto repertorio consortile 01/2011 sottoscritto in data 08.03.2011 che individua le modalità di calcolo delle penalità per ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni identificando, per ogni giorno di ritardo, importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dei lavori fino ad un massimo del dieci per cento (10%) dell'ammontare dei lavori;

Preso atto che la penale risulta quindi di importo pari ad € 1.176,8276 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori ovvero, per determinazione del ritardo delle lavorazioni pari a 112 (centododici) giorni complessivamente ammontante ad € 131.804,69;

Rilevato quanto disposto dall'articolo 25 del contratto d'appalto, la penale può rendersi applicabile per l'inferiore importo di € 117.682,76 ovvero pari al dieci per cento (10%) dell'ammontare dei lavori;

ORIGINALE

COPIA

Ritenuto che l'importo richiesto dalla ditta ASWS International srl di Milano per conservazione a magazzino di centrale di aspirazione e combustione gas di discarica sia addebitabile in danno alla ditta Minacci srl solo per l'effettivo periodo di inadempienza contrattuale corrispondente, in base alle modalità di computo dei ritardi fornito dalla direzione lavori, in sedici settimane ovvero quattro mesi e pertanto per l'importo di € 774,40 iva compresa;

Preso atto che in data 04.09.2013 risulta trasmessa al protocollo consortile nota dell'ing. Dario Bergamaschi, organo di collaudo dei lavori di chiusura ex articolo 12 del D.Lgs. n°36/03 impianto consortile di discarica, con la quale reca importo consuntivo di onorario professionale pari ad € 8.000,00 per le attività svolte in conseguenza della risoluzione contrattuale compresa la redazione del documento di accertamento tecnico e contabile rilasciato in merito alla trasmissione dello Stato di Consistenza;

Precisato che nel contesto dei conteggi di cui alla richiamata determina n°54 del 09.08.2013 l'onorario attribuito all'organo di collaudo è risultato individuato in € 5.000,00 per cui necessita provvedere a rettifica dell'importo individuato alla voce - *C. indagini, perizie, analisi a supporto redazione stato di consistenza per euro 34.703,48* - determinando quindi nuovo importo di euro 37.703,48;

Vista la nota trasmessa in data 20.09.2013 dalla società Conservco spa, gestore dell'impianto di discarica di Domodossola, disposta in esito alla richiesta formulata dal responsabile del procedimento sulla necessità di chiarimento, ed eventuale rimodulazione, dei maggiori oneri sostenuti dal medesimo a causa del prolungamento del periodo di gestione operativa;

Preso atto che la sopra richiamata nota individua i maggiori costi di gestione già sostenuti dalla società causa il prolungarsi del periodo di gestione operativa nonché quelli presuntivamente da sostenersi nel corso dell'anno 2013 e sino al mese di maggio 2014 epoca entro la quale sono da ritenersi conclusi i lavori di chiusura dell'impianto o comunque coincidente con il termine del terzo ed ultimo reitero dell'ordinanza del Presidente della Provincia del VCO emessa;

Rilevato pertanto che il gestore dell'impianto di discarica ha ritenuto di determinare tali maggiori oneri gestionali per l'anno 2013 in € 126.121,28 e, per il periodo d'anno 2014 gennaio-maggio, in € 79.108,29 e quindi per un importo complessivo di maggiori costi di gestione operativa rispetto al previsto programma di gestione post operativa pari ad € 205.229,57 oltre iva al 10% ovvero € 225.752,53;

Preso atto che stante le previste nuove lavorazioni necessarie al ripristino dei danni i maggiori oneri professionali richiesti dallo studio Esa Progetti dell'ing. M. De Pietra, già incaricato del ruolo di CSP e CSE ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, sono da questi individuati in complessivi € 8.422,65 (€ 3.743,40 per incarico di CSP ed € 4.679,25 per incarico di CSE) oltre iva e cassa previdenziale ovvero per complessivi € 10.624,23;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla determinazione conclusiva di approvazione degli atti di conto finale con determinazione degli addebiti alla società Minacci srl con sede in Villadossola fino alla risoluzione del contratto, riepilogabili come segue:

Stato di Consistenza	Danni	Stato d'Avanzamento	Conto
----------------------	-------	---------------------	-------



ORIGINALE

COPIA

	dei lavori eseguiti		lavori n°01	di Stato finale
Lavori	608.364,99	245.539,39	244.033,01	118.792,59
Ribasso	138.098,85	55.737,44	55.395,49	26.965,92
Lavori netto	470.266,14	189.801,95	188.637,52	91.826,67
Oneri sicurezza	3.074,39	0,00	1.602,67	1.471,72
Credito impresa	473.340,53	0,00	190.240,19	93.298,39

Rilevato che il credito dell'impresa Minacci srl risultante dal conto finale ammonta ad euro 93.298,39 più iva al 10% ovvero euro 102.628,23;

Rilevato che gli addebiti in danno alla ditta Minacci srl in conseguenza degli inadempimenti contrattuali ammontano ad € 353.295,34 iva compresa:

opere di messa in sicurezza cantiere	79.070,71
oneri diversi per redazione stato di consistenza	37.073,48
danni arrecati a terzi e imputabili all'appaltatore	226.526,92
oneri di riprogettazione piano di sicurezza	10.624,23
	353.295,34

6

DETERMINA

Richiamate le premesse

- rettificare l'importo di cui al secondo capoverso del dispositivo della determina n°54 del 09.08.2013 ovvero voce costi per "indagini, perizie, analisi a supporto redazione stato di consistenza" per euro 34.703,48 – rideterminando la somma in euro 37.703,48;
- dare atto che il credito dell'impresa Minacci srl risultante dal conto finale, come ripilogato dal seguente prospetto, ammonta ad euro 93.298,39 più iva al 10% ovvero euro **102.628,23**:

	Stato di Consistenza dei lavori eseguiti	Danni	Stato d'Avanzamento lavori n°01	Conto di Stato finale
Lavori	608.364,99	245.539,39	244.033,01	118.792,59
Ribasso	138.098,85	55.737,44	55.395,49	26.965,92
Lavori netto	470.266,14	189.801,95	188.637,52	91.826,67
Oneri sicurezza	3.074,39	0,00	1.602,67	1.471,72
Credito impresa	473.340,53	0,00	190.240,19	93.298,39



ORIGINALE

COPIA

3. dare atto che il credito dell'impresa Minacci srl risultante dal conto finale è inferiore rispetto al danno derivato alla Stazione Appaltante per gli inadempimenti e la cattiva esecuzione accertate dalla Direzione Lavori e conseguente alla risoluzione in via amministrativa del contratto, in quanto all'Impresa sono da addebitare i costi ed oneri derivanti dalla risoluzione in parte già quantificati in via definitiva con il provvedimento del responsabile del procedimento determina n°54 del 09.08.2013 ed integrati con il presente provvedimento secondo il prospetto che segue:

opere di messa in sicurezza cantiere	79.070,71
oneri diversi per redazione stato di consistenza	37.073,48
danni arrecati a terzi e imputabili all'appaltatore	226.526,92
oneri di riprogettazione piano di sicurezza	10.624,23
	353.295,34

4. dare pertanto atto che alla predetta somma di € 353.295,34 deve essere dedotto l'importo di € 93.298,39 oltre IVA 10% per un totale di € 102.628,23 quale somma dovuta all'impresa Minacci srl come risultante dal conto finale, al netto della penale applicata pari ad € 117.682,76 e quindi importo complessivo, allo stato, da addebitare all'impresa Minacci srl pari ad euro **368.979,87** compreso iva, salvo miglior definizione dopo il completamento delle opere a salva sua riduzione qualora la stazione appaltante incameri la cauzione definitiva;
5. non procedere alla liquidazione dello Stato finale dei lavori per l'importo di € 93.298,39 oltre IVA 10%;
6. disporre la notifica del presente provvedimento all'impresa Minacci srl con sede in Villadossola VB, al Direttore dei Lavori Ing. G. Barletta con studio in Novara, al collaudatore ing. D. Bergamaschi con studio in Toceno VB, alla società Allianz spa Lloyd Adriatico agenzia di Domodossola nonché alla ditta Macko srl con sede in Via Torino n°29 Arona NO;
7. disporre altresì la notifica del presente provvedimento all'avvocato M.Cristina Colombo dello Studio legale Galbiati, Sacchi e Associati con sede in Varese preso atto dell'affidamento, con delibera di Cda consortile n°21 del 25.07.2013, del servizio legale di supporto giuridico professionale per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo richiesta al Tribunale di Verbania dalla ditta Minacci srl di Villadossola, per il recupero dei crediti vantati da questo ente nei confronti della stessa a seguito della risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 8.3.2011;
8. trasmettere l'originale del presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria affinché il predetto ufficio:
- a) lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro delle determinazioni;



**CONSORZIO OBBLIGATORIO
DI BACINO UNICO DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA**

*Governo e Pianificazione
Servizi di Igiene Urbana*

ORIGINALE

COPIA

- b) disponga pubblicazione di copia all'albo pretorio online presso il sito dell'ente www.consoziorifiutivco.it per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi nonché all'albo in versione cartacea presso la sede dell'Ente;
- c) ne rilasci le copie su richiesta o d'ufficio.

Letto, firmato e sottoscritto

Dalla sede consortile, li4. OTT. 2013.....

Il Direttore
F.º Dottor Roberto Righetti

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(art. 147 bis del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi)

Sul presente provvedimento, il sottoscritto Dirigente Responsabile del Settore tecnico/contratti appone il visto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi.

Dalla sede consortile, li - 4 OTT. 2013

Il Direttore
F.º Dottor Roberto Righetti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi)

Sul presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile del Settore economico finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000 e smi.

Dalla sede consortile, li - 4 OTT. 2013

P.o. Settore economico/finanziario
F.º Elisabetta Falciola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell'Ente consortile, certifica che copia della presente determinazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio informatico inserito nel sito consortile www.consorziორიფუივco.it il giorno - 4 OTT. 2013 .. per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Copia cartacea della medesima, avente valore di pubblica informativa, viene affissa all'albo consortile presso la sede dell'Ente.

Dalla sede consortile, li - 4 OTT. 2013

Il Segretario
F.º Dottor Nicola Di Pietro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla sede consortile, li - 4 OTT. 2013



Il Segretario
Dottor Nicola Di Pietro