

Scheda tecnica Impianti

DISCARICA DI PRIMA CATEGORIA REGIONE NOSERE DOMODOSSOLA

1. Dati generali ed informativi

Ubicazione	Domodossola - Località Regione Nosere - Zona Industriale
Dati catastali	N.C.T. - Foglio 75 - mappale 77 p N.C.T. - Foglio 75 - mappale 7 p, 8 p, 11 p.
Anno di avvio	Aut. Prov. Novara 1988
Anno di chiusura	2004
Volume totale autorizzato	257.675 mc.
Superficie totale	Sito - 38.700 mq. Fondo vasca - 29.600 mq.

2. Dati amministrativi e Autorizzazioni

Attuale gestore/titolare autorizzazioni	Valle Ossola S.p.A. - Villadossola
Contratto di Gestione	Contratto di servizio del 01/10/2010
Scadenza contratto di Gestione	31 dicembre 2011
Autorizzazioni	D.D. n. 1351 Provincia del V.C.O. del 09/04/2009
	<i>variante</i> D.D. n. 2589 Provincia del V.C.O. del 11/11/2010
Scadenza autorizzazioni	
	<i>Fase operativa</i> 29 agosto 2011
	<i>Fase post - operativa</i> 26/11/2046 (comunque trent'anni da certificazione provinciale avvenuta chiusura)
Autorizzazioni correlate	
	<i>Emissioni in atmosfera</i> D.D. n. 1351 Provincia del V.C.O. del 09/04/2009 Cod. IMPIANTO 103028/50
Scadenza	5 aprile 2025
Presentazione rinnovo	Entro il 5 aprile 2024
Titolo di proprietà	C.O.U.B. V.C.O. - Verbania Concessione Demaniale per N.C.T. F. 75 map. 77p Comodato d'uso con Comune di Domodossola per N.C.T. F. 75 mapp. 7 p, 8 p, 11 p.
Vincoli esistenti	Uso civico
Destinazione Urbanistica	Standard urbanistici di interesse generale - Impianti smaltimento rifiuti - D.G.R. 26-6489 del 23/07/2007 e D.G.R. 14-7012 del 27/09/2007

3. GESTIONE

3.1 Modalità di gestione ATTUALE

Gestione operativa	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestione post operativa	NO	<input type="checkbox"/>

3.2 Gestione operativa

Avvio fase	13 aprile 2009
Termine previsto fase	26 novembre 2011

3.2.1 Garanzie finanziarie

Fidejussione gestione operativa	€	182.982,00
Termine garanzie	31 gennaio 2012	
Fidejussione smaltimento percolato	€	18.000,00
Termine garanzie	31 dicembre 2011	

3.2.2 Adempimenti

3.2.2.1. Gestionali

Relazione Gestionale	semestrale	maggio/novembre
Raccolta e smaltimento percolato	giornaliero	
Verifica conformità morfologica	rilevi semestrali	
	PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO	
Volume percolato	mensile	
Composizione percolato	trimestrale/annuale	
Acque superficiali e ruscellamento	trimestrale	

Qualità dell'aria	mensile
Emissioni gassose diffuse nel sottosuolo	mensile
Emissioni gassose diffuse nel corpo discarica	mensile
Composizione biogas	mensile/semestrale
Livelli pozzi di falda	mensile
Acque di falda (parziali)	trimestrale
Acque di falda (complete)	semestrale
Parametri meteoroclimatici	giornaliero

3.2.2.2. Manutentivi

Impianti elettrici	annuale
Sistema drenaggio percolato	verifica settimanale funzionalità
Sistemi di captazione biogas	giornaliera
Viabilità interna ed esterna	annuale
Recinzioni e cancelli	ispezione settimanale
Rete di raccolta acque meteoriche	ispezione e pulizia mensile
Impianto monitoraggio falda	annuale

3.3 Gestione post-operativa

Avvio fase	27 novembre 2011
Termine previsto fase	26 novembre 2041

3.3.1 Garanzie finanziarie

Fidejussione gestione post operativa	€	1.445.530,00	
Termine garanzie	30 aprile 2016		polizza quinquennale 30 ann
Responsabilità civile inquinamento	mass. €. 2.500.000		

3.3.2 Adempimenti

3.2.2.1. Gestionali

Relazione Gestionale	annuale	
Verifica copertura vegetale	relazione trimestrale	per il 1° anno
Raccolta e smaltimento percolato	giornaliero	
Raccolta e smaltimento biogas	giornaliero	
Verifica conformità morfologica	rilievi semestrali/annuali	
	PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO	
Volume percolato	semestrale	
Composizione percolato	semestrale/annuale	
Acque superficiali e ruscellamento	semestrale	
Qualità dell'aria	annuale/biennale	
Emissioni gassose diffuse nel sottosuolo	annuale/biennale	
Emissioni gassose diffuse nel corpo discarica	annuale/biennale	
Composizione biogas	semestrale/annuale	
Livelli pozzi di falda	semestrale	
Acque di falda (parziali)	semestrale	
Acque di falda (complete)	annuale	
Parametri meteoroclimatici	giornaliero/media mensile	

3.2.2.2. Manutentivi

	PIANO DI GESTIONE POST OPERATIVA	
Recinzioni e cancelli	ispezione settimanale	
Rete di raccolta acque meteoriche	ispezione e pulizia mensile	
Viabilità interna ed esterna	annuale	
Sistema drenaggio percolato	verifica mensile funzionalità	
Sistemi di captazione biogas	verifica settimanale funzionalità	
Sistema di impermeabilizzazione sommitale	rilievi semestrali/annuali	
Manutenzione copertura sommitale	periodica/sfalci e integrazioni	
Impianto monitoraggio falda	verifica semestrale funzionalità	

3.4 Altri servizi di gestione

SI
☐

NO
☒

3.5 Gestione emergenze

PIANI D'EMERGENZA

Allagamenti

Incendi esplosioni

Raggiungimento livelli di guardia ambientali

Acque sotterranee

Emissioni gassose nel sottosuolo

Emissioni gassose nel corpo discarica

Qualità dell'aria

3.6 Fornitura attrezzature o beni di consumo

SI

☐

NO

☒

3.7 Personale ed automezzi impiegati

N° Addetti

1 1/2

N° mezzi

0

3.8 Referente Impianto

Responsabile Tecnico

Dott. Italo BERTOCCHI

Tel. 0324/238314 - fax. 0324/238334 - mail italo.bertocchi@gmail.it

Capo servizio

Sig. Pierangelo PICCOLI

Tel. 0324/241754 - fax. 0324/241754 - cell. 335 8785342- mail impianti@valleossola.it

4. Corrispettivo

Tipologia servizio

Importo IVA inclusa

Gestione Operativa

€

444.180,00

Gestione Post operativa trentennale

€

3.410.000,00